



รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จึงได้ดำเนินการรายงานผลแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรงค์ เกษมสุขอำไพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา และการท่องเที่ยว	โครงการเข้าร่วมจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพลับพลายชัย อำเภอ พลับพลายชัย	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	✓			1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66	กองการศึกษาฯ
2	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา และการท่องเที่ยว	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ก ประถมโรงเรียนบ้านบุญช่วย	837,400.00	837,400.00	837,400.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
3	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา และการท่องเที่ยว	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			3 ม.ค. 66 – 20 ม.ค. 66	กองการศึกษาฯ
4	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ก ประถมโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์	292,855.00	292,855.00	292,855.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30	

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	และการท่องเที่ยว									ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
5	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา และการท่องเที่ยว	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	436,600.00	434,161.00	434,161.00	2,439.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
6	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13บ้านบุญช่วย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
7	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000.00	37,580.00	37,580.00	2,420.00	✓			1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
8	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6บ้านโคกโพธิ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
9	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00					

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3บ้านบุญช่วย					✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	
10	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11บ้านละมเวียน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
11	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	20,000.00	18,745.00	18,745.00	1,255.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
12	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			1 ธ.ค. 65 – 30 ม.ค. 66	สำนักปลัด
13	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตำบล	10,000.00	4,140.00	4,140.00	5,860.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
14	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
15	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร	10,000.00	9,950.00	9,950.00	50.00	✓			1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
16	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8บ้านเสม็ด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
17	ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพอนามัย ประชาชน	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ กำจัดยุงลายพาหะนำโรค	10,000.00	9,868.00	9,868.00	132.00	✓			1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
18	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 จากที่ดินนาย ชัยวัฒน์ เกษมสุขอำไพ ถึง ที่ดินนาง สายฟ้า ยงทวี	394,380.00	394,000.00	0.00	380.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 จากที่ดิน นายสุเทพ ทวันเวท ถึง ที่ดินนางเขียน นระรัมย์	70,707.00	70,700.00	0.00	7.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
20	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 จากทางถนน คอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกโพธิ์ ถึง สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบล	227,767.00	227,000.00	0.00	767.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
21	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านละลมเวียนหมู่ที่ 11 บริเวณที่ นายนายสุขุม ดุจจันทน์	263,265.00	263,000.00	263,000.00	265.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
22	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 จากสี่แยก ถนนลาดยางบ้านนางสายสุณีย์ การรัมย์ ถึง บ้านนาง ปัทมา พรหมรินทร์	77,728.00	77,700.00	0.00	28.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
23	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณสุขโรคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากศาลดา ยาย ถึง บ้านนายแอ๊ด สร้อยสุวรรณ)	327,176.00	327,000.00	0.00	176.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
24	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณสุขโรคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 จาก บ้านนางวันดี ประทุมวัน ถึง บ้านนาย ประสิทธิ์ ทยานรัมย์	159,743.00	159,700.00	0.00	43.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
25	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณสุขโรคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 จากศาลา หมู่บ้าน ถึง ที่ดินนายเชย มนต์แก้ว	202,303.00	202,000.00	0.00	303.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
26	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณสุขโรคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จาก บ้านนางรมณี จรอนรัมย์ ถึง ศาลากลาง หมู่บ้าน)	256,306.00	255,900.00	0.00	406.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง



	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
27	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณสุขโรคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 จากสวน นางเยียง สุขโชค ถึง บ้านนายสุรเดช แจ่มใส	161,977.00	161,900.00	0.00	77.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
28	ยุทธศาสตร์ด้านระบบ สาธารณสุขโรคและ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 จากบ้าน นางสวน เจริญรัมย์ ถึงที่ของนายคำรพ เจนสิทธิ์	55,490.00	55,400.00	0.00	90.00		✓		1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66	กองช่าง
29	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน เกษตรอินทรีย์ และ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00	✓			1 พ.ค. 66 – 31 ส.ค. 66	สำนักปลัด
30	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม ประชาธิปไตย และการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ พิธีต่างๆ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65	สำนักปลัด
31	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่	10,000.00	9,910.00	9,910.00	90.00					

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ประชาธิปไตย และการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง					✓			1 ต.ค. 65 – 30 พ.ค. 66	สำนักปลัด
32	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม ประชาธิปไตย และการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000.00	9,970.00	9,970.00	30.00	✓			1 ธ.ค. 66 – 30 ม.ค. 67	สำนักปลัด
33	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม ประชาธิปไตย และการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000.00	9,970.00	9,970.00	30.00	✓			1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
34	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม ประชาธิปไตย และการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ธ.ค. 66	สำนักปลัด

รายงานสรุปผลแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)  
จากจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อโครงการก่อสร้าง	งบประมาณ (บาท)	การก่อกำหนดผู้กักพัน/ ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประสิทธิ์ นุ้ยรัมย์ ถึงถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตก)	207,017.00	207,000.00	207,000.00	17.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นายสุภาพ โกรัมย์ ถึงที่นายนายสวงศ์ ทะนวนรัมย์)	189,866.00	.00	.00	189,866.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางสาวสุพจน์ กิรัมย์ ถึงที่นายยุพล พรหมสง่า)	25,464.00	.00	.00	25,464.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จาก	66,050.00	.00	.00	66,050.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง

	นานายลม จวนรัมย์ ถึง ที่นานาย ธนอม กล้าหาญ)									
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จาก สี่แยกนายทัศนัย สร้อยสุวรรณ ถึง ที่นางสำเนียง ทีอุปมา)	294,750.00	.00	.00	294,750.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จาก บ้านนายรีน กระชรัมย์ ถึง ไปทาง บ้านสะเดาที่นานายเบิน เสมอภาค)	196,825.00	.00	.00	196,825.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จาก บ้านนายรีน กระชรัมย์ ถึง ถนน ที่มาจากละลมไผ่ไปบ้านสะเดา)	78,403.00	.00	.00	78,403.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จาก ที่ดินนายเหียบ สมพรศิริ ถึง ที่ดิน นางบรรยาย แจ่มจันทร์)	77,387.00	.00	.00	77,387.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จาก บ้านนางสำรวย โครัมย์ ถึง บ้าน นางแค ปลอดประโคน)	299,133.00	299,000.00	299,000.00	133.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง

10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางเยื่อม จันลาภา ถึง ที่ดินนายเหียง ดวงสี)	143,019.00	.00	.00	143,019.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากที่หน้านายประยูร วงศ์สุวรรณ ถึง ที่หน้านายเภา หมั่นประโคน)	88,146.00	.00	.00	88,146.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากถนนลาดยางดำ ถึงที่บ้านนางสาวหฤทัย กริตรัมย์)	144,053.00	.00	.00	144,053.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากถนนลาดยางดำ ถึง บ้านนางกัญญา ภัค คล้ายบุญนาม)	82,794.00	.00	.00	82,794.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากฝายชะลอน้ำบ้านละลมเวียน ถึง ที่นางน้อม สร้อยสุวรรณ)	219,257.00	.00	.00	219,257.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11	118,353.00	.00	.00	118,353.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง

	(จากสระน้ำละลมเวียน ถึง วัดเกาะแก้ว) เส้นนอก									
16	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกและก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำปลายท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากฝายน้ำล้นบ้านระแหง ถึง ฝายกั้นน้ำตาหิน)	231,715.00	.00	.00	231,715.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากฝายน้ำล้นบ้านละลมเวียน ถึง ที่นายนายทั้น สมศรี)	117,516.00	.00	.00	117,516.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายสกรจิต จินประโคน ถึง บ้านนายนิยม บุญสุข)	46,027.00	.00	.00	46,027.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่นายนายภิญโญ ครอบอยู่ ถึง ที่นางลัดดา มนแก้ว)	64,353.00	.00	.00	64,353.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จาก	186,101.00	.00	.00	186,101.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง

	บ้านนายลอย สังกัด ถึง ที่ดินนางทอง มนแก้ว)									
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางสุภาพ สายยศ ถึง ที่ดินนางสำลี เพชรเลิศ)	57,334.00	.00	.00	57,334.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่ดินนางช่วย อะโรคา ถึง ที่นางระเบียบ รอบแคว้น)	114,984.00	.00	.00	114,984.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่นางสุณี กาดรัมย์ ถึง ที่นายชวัน กุญรัมย์)	93,727.00	.00	.00	93,727.00		✓		1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,142,274.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>2,636,274.00</b>		<b>23</b>			

## ส่วนที่ ๖

### สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผล

สรุปผลแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ดังนี้

#### สรุประดับความสำเร็จในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

● จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙๘	โครงการ		
● จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติ	๔๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๒๒
● จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณข้อบัญญัติ	๒๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๑๒
● จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินสะสม	๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑.๐๑
● จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๖	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาสามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

##### (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๑๔ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐

##### (๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙๘ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓

#### ๒. ปัญหา

- ๒.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน
- ๒.๒ บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๒.๓ งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
- ๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้



๒.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม

๒.๖ ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมา มีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

### ๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

๓.๒ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

๓.๓ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๓.๔ ควรมีการกลั่นกรองโครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากมีจำนวนมาก