



รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)  
.....

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จึงได้ดำเนินการรายงานผลแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจงรักษ์ เกษมสุขอำไพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

|   | ยุทธศาสตร์                                               | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                                 | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน       | หน่วยดำเนินงาน |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
|   |                                                          |                                                                                                                                                   |                                    |                |            |           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                |
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน<br>คลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นาย<br>ช้อย สุขสวัสดิ์ ถึงที่ดินหมอสั่ง (รอยต่อ<br>บ้านบุญช่วย-บ้านโคกตะเคียน) | 332,527.00                         | 331,000.00     | 331,000.00 | 1,527.00  | ✓                      |                      |                            | 13 พ.ค. 67 – 04<br>มิ.ย. 67 | กองช่าง        |
| 2 | ยุทธศาสตร์ด้านระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่นา<br>นายสำรอง คิมรัมย์ ถึง โรงฆ่าสัตว์<br>(นางคันธนา คงมี)                 | 483,781.00                         | 453,500.00     | 453,500.00 | 30,281.00 | ✓                      |                      |                            | 13 พ.ค. 67 – 20<br>ส.ค. 67  | กองการศึกษาฯ   |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จาก<br>สามแยกนางอยู่ คัดชนะ ถึง บ้านนาย<br>พยัค โนงประโคน)                      | 485,519.00                         | 464,000.00     | 464,000.00 | 21,519.00 | ✓                      |                      |                            | 1 ส.ค. 67 – 15<br>ต.ค. 67   | กองการศึกษาฯ   |

|   | ยุทธศาสตร์                                               | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | หน่วยดำเนินงาน |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
|   |                                                          |                                                                                                                                  |                                    |                |            |           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |                |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนาง<br>เย็น วิชัยรัมย์ ถึง บ้านนางนอน สิ่งประ<br>โคน)        | 348,980.00                         | 333,900.00     | 333,900.00 | 15,080.00 | ✓                      |                      |                            | 5 ส.ค. 67 – 15<br>ต.ค. 67 | กองช่าง        |
| 5 | ยุทธศาสตร์ด้านระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากที่นาง<br>พัชรียังยั้งพูน ถึง ที่นางสำเนียง ที่<br>อุบมา)     | 473,259.00                         | 453,600.00     | 453,600.00 | 19,659.00 | ✓                      |                      |                            | 5 ส.ค. 67 – 15<br>ก.ย. 67 | กองช่าง        |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากที่ดิน<br>นายสำเภา ทะนวนรัมย์ ถึง บ้านนาย<br>สมโภชน์ ทะนวนรัมย์) | 247,593.00                         | 236,500.00     | 236,500.00 | 11,093.00 | ✓                      |                      |                            | 5 ส.ค. 67 – 24<br>ก.ย. 67 | กองช่าง        |
| 7 | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>เสพติด                                                                                            | 5,000.00                           | 5,000.00       | 5,000.00   | 0.00      | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |

|    | ยุทธศาสตร์                                              | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                          | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | หน่วยดำเนินงาน |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
|    |                                                         |                                                                                                            |                                    |                |           |         | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |                |
| 8  | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                       | 40,000.00                          | 40,000.00      | 40,000.00 | 0.00    | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |
| 9  | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ<br>กำจัดยุงลายพาหะนำโรค                                                   | 20,000.00                          | 20,000.00      | 19,950.00 | 50.00   | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |
| 10 | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด<br>ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ<br>และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี              | 20,000.00                          | 17,292.00      | 17,292.00 | 933.00  | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |
| 11 | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6<br>บ้านโคกโพธิ์  | 20,000.00                          | 20,000.00      | 20,000.00 | 0.00    | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |
| 12 | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11<br>บ้านละมเวียน | 20,000.00                          | 20,000.00      | 20,000.00 | 0.00    | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |

|    | ยุทธศาสตร์                                                         | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                         | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ    | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน      | หน่วยดำเนินงาน |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|    |                                                                    |                                                                                                           |                                    |                |            |            | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                            |                |
| 13 | ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ<br>ชีวิตและสุขภาพอนามัย<br>ประชาชน            | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13<br>บ้านบุญช่วย | 20,000.00                          | 20,000.00      | 20,000.00  | 0.00       | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67  | สำนักปลัด      |
| 14 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา<br>วัฒนธรรมประเพณี กีฬา<br>และการท่องเที่ยว | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ก<br>ประถมโรงเรียนบ้านบุญช่วย                                              | 858,000.00                         | 853,600.00     | 853,600.00 | 4,400.00   | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67  | กองการศึกษาฯ   |
| 15 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา<br>วัฒนธรรมประเพณี กีฬา<br>และการท่องเที่ยว | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                          | 20,000.00                          | 20,000.00      | 20,000.00  | 0.00       | ✓                      |                      |                            | 1 ม.ค. 67 – 30<br>ม.ค. 67  | กองการศึกษาฯ   |
| 16 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา<br>วัฒนธรรมประเพณี กีฬา<br>และการท่องเที่ยว | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                                                           | 677,730.00                         | 420,570.00     | 420,570.00 | 257,160.00 | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67  | กองการศึกษาฯ   |
| 17 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา<br>วัฒนธรรมประเพณี กีฬา<br>และการท่องเที่ยว | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน นักเรียน<br>และเยาวชนด้านยาเสพติด                                                 | 150,000.00                         | 148,500.00     | 148,500.00 | 1,500.00   | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>มี.ค. 67 | กองการศึกษาฯ   |

|    | ยุทธศาสตร์                                                           | ชื่อโครงการตามแผน                                                                     | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน       | หน่วยดำเนินงาน |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
|    |                                                                      |                                                                                       |                                    |                |            |           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                |
| 18 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา<br>วัฒนธรรมประเพณี กีฬา<br>และการท่องเที่ยว   | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ก<br>ประถมโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์                         | 324,600.00                         | 289,856.00     | 289,856.00 | 34,744.00 | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67   | กองการศึกษาฯ   |
| 19 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา<br>วัฒนธรรมประเพณี กีฬา<br>และการท่องเที่ยว   | โครงการเข้าร่วมจัดงานสืบสาน<br>ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพลับพลา<br>ชัย อำเภอพลับพลาชัย | 98,400.00                          | 98,400.00      | 98,400.00  | 0.00      | ✓                      |                      |                            | 1 มี.ค. 67 – 30<br>เม.ย. 67 | กองการศึกษาฯ   |
| 20 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ<br>ชุมชน เกษตรอินทรีย์ และ<br>สิ่งแวดล้อม     | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                                                         | 10,000.00                          | 10,000.00      | 10,000.00  | 0.00      | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67   | สำนักปลัด      |
| 21 | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม<br>ประชาธิปไตย และการ<br>บริหารบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ<br>พิธีต่างๆ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด<br>บุรีรัมย์    | 25,000.00                          | 25,000.00      | 25,000.00  | 0.00      | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ธ.ค. 66   | สำนักปลัด      |

|    | ยุทธศาสตร์                                                           | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                        | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | หน่วยดำเนินงาน |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
|    |                                                                      |                                                                                                                          |                                    |                |           |         | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                           |                |
| 22 | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม<br>ประชาธิปไตย และการ<br>บริหารบ้านเมืองที่ดี | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพลับพลา<br>ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000.00                          | 20,000.00      | 20,000.00 | 0.00    | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ธ.ค. 66 | สำนักปลัด      |
| 23 | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม<br>ประชาธิปไตย และการ<br>บริหารบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน<br>ส่วนตำบล พนักงานจ้าง                                 | 7,000.00                           | 7,000.00       | 7,000.00  | 0.00    | ✓                      |                      |                            | 1 ต.ค. 66 – 30<br>ก.ย. 67 | สำนักปลัด      |



รายงานสรุปผลแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)  
จากจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

| ที่ | ชื่อโครงการก่อสร้าง                                                                                                    | งบประมาณ (บาท) | การก่อหนี้ผูกพัน/<br>ลงนามในสัญญา | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ      | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                        |                |                                   |                   |                  | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                            |                    |
| 1   | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นายสุภาพ โกรัมย์ ถึงที่นายนายสวงศ์ ทะนวนรัมย์)          | 189,866.00     | 168,400.00                        | 168,400.00        | 21,466.00        | ✓                      |                      |                                | 25 ธ.ค. 66 –<br>16 ม.ค. 67 | กองช่าง            |
| 2   | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางสาวสุพจน์ กิรัมย์ ถึง ที่นายยุพล พรหมสง่า)          | 25,464.00      | 22,700.00                         | 22,700.00         | 2,764.00         | ✓                      |                      |                                | 25 ธ.ค. 66 –<br>19 ก.พ. 67 | กองช่าง            |
| 3   | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากนายนายลม จวนรัมย์ ถึง ที่นายนายธนอม กล้าหาญ)               | 66,050.00      | 58,600.00                         | 58,600.00         | 7,450.00         | ✓                      |                      |                                | 14 ม.ค. 67 -<br>19 ก.พ. 67 | กองช่าง            |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกนายทัศนัย สร้อยสุวรรณ ถึงที่นางสำเนียง ที่อุปัมา) | 294,750.00     | 273,300.00                        | 273,300.00        | 21,450.00        | ✓                      |                      |                                | 13 พ.ค. 67 –<br>12 ก.ค. 67 | กองช่าง            |

|    |                                                                                                                          |            |            |            |           |   |  |  |                          |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---|--|--|--------------------------|---------|
| 5  | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายรีน กระชีรัมย์ ถึง ไปทางบ้านสะเดาที่นายเป็น เสมอภาค) | 196,825.00 | 174,400.00 | 174,400.00 | 22,425.00 | ✓ |  |  | 21 ธ.ค. 66 – 14 ก.พ. 67  | กองช่าง |
| 6  | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายรีน กระชีรัมย์ ถึง ถนนที่มาจากถนนไปบ้านสะเดา)      | 78,403.00  | 71,100.00  | 71,100.00  | 7,303.00  | ✓ |  |  | 09 เม.ย. 67 – 23 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 7  | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากที่ดินนายเหียบ สมพรศิริ ถึง ที่ดินนางบรรยาย แจ่มจันทร์)     | 77,387.00  | 68,600.00  | 68,600.00  | 8,787.00  | ✓ |  |  | 21 ธ.ค. 66 – 12 ม.ค. 67  | กองช่าง |
| 8  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางเอี่ยม จันลาภา ถึง ที่ดินนายเหียง ดวงสี)              | 143,019.00 | 140,400.00 | 140,400.00 | 2,619.00  | ✓ |  |  | 25 มี.ค. 67 – 23 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 9  | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากที่นายนายประยูร วงศ์สุวรรณ ถึง ที่นายนายเภา หมั่นประโคน)       | 88,146.00  | 77,800.00  | 77,800.00  | 10,346.00 | ✓ |  |  | 14 ม.ค. 67 - 19 ก.พ. 67  | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากถนนลาดยางดำ ถึงที่บ้านนางสาวหฤทัย กริตรัมย์)                 | 75,053.00  | 75,000.00  | 75,000.00  | 53.00     | ✓ |  |  | 25 มี.ค. 67 – 23 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม                                                                                           | 82,794.00  | 81,200.00  | 81,200.00  | 1,594.00  | ✓ |  |  | 25 มี.ค. 67 –            | กองช่าง |

|    |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |   |  |  |                          |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---|--|--|--------------------------|---------|
|    | เหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากถนนลาดยางดำ ถึง บ้านนางกัญญาคค์ คล้ายบุญนาม)                                                                                           |            |            |            |           |   |  |  | 23 พ.ค. 67               |         |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากฝายชะลอน้ำบ้านละลมเวียน ถึง ที่นางน้อม สร้อยสุวรรณ)                                                 | 219,257.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | 6,257.00  | ✓ |  |  | 12 ก.ค. 67 – 30 ก.ค. 67  | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากสระน้ำละลมเวียน ถึง วัดเกาะแก้ว) เส้นนอก                                                              | 118,353.00 | 102,600.00 | 102,600.00 | 15,753.00 | ✓ |  |  | 24 ม.ค. 67 - 14 ก.พ. 67  | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกและก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำปลายท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากฝายน้ำล้นบ้านระแหง ถึง ฝายกั้นน้ำตาหิน) | 231,715.00 | 209,000.00 | 209,000.00 | 22,715.00 | ✓ |  |  | 21 ธ.ค. 66 – 12 ม.ค. 67  | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (จากฝายน้ำล้นบ้านละลมเวียน ถึง ที่นายนายหิน สมศรี)                                                        | 117,516.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 13,116.00 | ✓ |  |  | 09 เม.ย. 67 – 23 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายสกรจิต จินประโคน ถึง บ้านนายนิยม บุญสุข)                                                         | 46,027.00  | 41,000.00  | 41,000.00  | 5,027.00  | ✓ |  |  | 14 ม.ค. 67 - 19 ก.พ. 67  | กองช่าง |

|                        |                                                                                                                 |              |              |              |            |   |  |  |                          |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--|--|--------------------------|---------|
| 17                     | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่นายนายภิญโญ ครอบอยู่ ถึง ที่นางนงลัดดา มนแก้ว)  | 64,353.00    | 56,900.00    | 56,900.00    | 7,453.00   | ✓ |  |  | 14 ม.ค. 67 - 19 ก.พ. 67  | กองช่าง |
| 18                     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายลอย สังสันต์ ถึง ที่ดินนางทอง มนแก้ว)     | 186,101.00   | 182,600.00   | 182,600.00   | 3,501.00   | ✓ |  |  | 09 เม.ย. 67 - 30 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 19                     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางสุภาพ สายยศ ถึง ที่ดินนางสำลี เพชรเลิศ)   | 57,334.00    | 56,200.00    | 56,200.00    | 1,134.00   | ✓ |  |  | 09 เม.ย. 67 - 30 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 20                     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่ดินนางช่วย อะโรคา ถึง ที่นางระเบียบ รอบแคว้น) | 114,984.00   | 112,800.00   | 112,800.00   | 2,184.00   | ✓ |  |  | 25 มี.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 | กองช่าง |
| 21                     | โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากที่นางสุณี กาดรัมย์ ถึง ที่นายชวน กุญรัมย์)      | 93,727.00    | 81,600.00    | 81,600.00    | 12,127.00  | ✓ |  |  | 14 ม.ค. 67 - 19 ก.พ. 67  | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ |                                                                                                                 | 2,567,124.00 | 2,371,600.00 | 2,371,600.00 | 195,524.00 |   |  |  |                          |         |

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

#### ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                  |     |         |               |       |
|--------------------------------------------------|-----|---------|---------------|-------|
| ● จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     | ๒๕๗ | โครงการ |               |       |
| ● จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติ      | ๓๗  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | ๑๔.๓๙ |
| ● จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณข้อบัญญัติ | ๒๓  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | ๘.๙๔  |
| ● จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินสะสม           | ๒๑  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | ๘.๑๗  |
| ● จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น        | ๔๔  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | ๑๗.๑๒ |

#### องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตาสามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

##### (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙๘ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓

##### (๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๕๗ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๒

### ๒. ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ๒.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน
- ๒.๒ บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๒.๓ งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
- ๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
- ๒.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม

๒.๖ ผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

### ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

๓.๑ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

๓.๒ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

๓.๓ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๓.๔ ควรมีการกลั่นกรองโครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากมีจำนวนมาก

## ๔.๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ดังนี้

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนรวมถึงการสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีโอกาสนในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆกับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมดำเนินการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วยกัน

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น มีกลไกในการผลักดันให้มีการนำผลจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

๔. พิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ